# Beretning:

2024 var et rolig år i Harboøre pumpelag, et år uden sandflugt og havarier, men med masser af regn, som det er vores opgave at pumpe væk, og det er lykkes næsten uden problemer.

I februar havde vi Bøvling Maskinstation ude at rense op i Egholm og Røngård grøfter, efter sandflugten i 2021, et problem vi ikke har haft siden.

I marts fik vi udskiftet den lille pumpe ved Normark fra 1967 som kunne pumpe 170 l/s, med en ny aksialpumpe fra Hidrostal, som kan flytte 300 l/s, samtidig fik vi renoveret en del af eltavlen, med softstarter mm.

Overdækningen over den store pumpe ved Normark var tæret væk, og der var lagt en køreplade over, så ingen faldt igennem. Tilbud på ny overdækning i alu., 22.750 kr. + montering + moms. Vi købte materialer til overdækningen hos Bro Byg, for 4.000 kr., og monterede det selv.

I juni fik vi en mail fra Lemvig kommune at der var problemer med vand ved Langerhusevej 27. Jeg kørte til adressen, og videre til alle rørgennemføringer til Bruns Nor, alt var ok, jeg fortsatte til Sandholm pumpestation, og videre til Normark, og alt var som det skulle være, og det skrev jeg tilbage til kommunen.

I august stoppede den nye pumpe ved Normark med motorfejl, og vi kontaktede leverandøren, som kørte pumpen til værkstedet i Kolby, og de fandt ingen fejl, og monterede pumpen igen. Efter nogle dage stoppede den igen med samme fejl, og igen hentede de pumpen, og kørte den til Esbjerg, hvor den kom i en prøvestand, hvor den blev målt med fuld belastning. Den fejlede ikke noget, og de anbefalede at vi kørte den uden om softstarter, elektrikeren monterede en ny softstarter og siden har der ikke været problemer. Under dette forløb skulle den store pumpe starte

når vandet steg nogle cm., men det skete ikke, så igen måtte vi have fat i elektrikeren. Det viste sig at pumpen ved en fejl under ombygningen af eltavlen var koblet til en føler der ikke var i brug, det vil sige at den ikke havde været i gang i det halve år siden den nye pumpe blev monteret.

Den nye pumpe havde ingen problemer med at holde vandet væk.

I november blev der en læk ved afløbsbrønden ved den nye pumpe. Vi fik Vejlby Kloakservice til at reparere skaden, og samtidig lave ramper til servicebiler, så det ikke er nødvendigt at leje kran når der laves service, og pumperne skal hejses op.

Vi har lavet serviceaftale med Hidrostal, som har leveret de sidste 2 pumper. Service er planlagt til maj, hvor der normalt ikke regner så meget.

Vi bliver tit kontaktet af forskellige der har vand i haven, men da må vi sige at så længe vandet er på den aftalte kote, er det ikke hos Pumpelaget problemet er, men i private eller offentlige dræn og grøfter.

Der er ikke planlagt nye investeringer i år, da alle 3 pumpestationer er i en god stand, men på længere sigt skal eltavlerne ved Sandholm renoveres, og nogle indløbsrister fornyes, men det er små investeringer i forhold til de seneste års tiltag.

Ved måleraflæsning den 31/3 havde vi brugt 33.850 kWh, mod 51.745 kWh sidste år.